




Ein Unternehmen
der Exportinitiative
Energieeffizienz



LINDT-Fertig & Blockhaus GmbH
Grober Acker 14
D-74749 Rosenberg
Fon: +49 (0) 62 95 / 92 903 57
Fax: +49 (0) 62 95 / 92 903 56
www.lindt-blockhausbau.de
info@lindt-blockhausbau.de

LINDT-Fertig & Blockhaus GmbH • Grober Acker 14 • D-74749 Rosenberg

AN.-Nr.: 2019

Hausmodell "ARTUR"_Winterfestes Fertig-Blockhaus ab OK Fundament

(Einfamilienhaus als Energiesparhaus nach EnEV, Wfl. nach DIN ca. 240 einschl. Garage 40 m²)

Das Angebot ist unverbindlich. Auf Basis der Genehmigungsplanung (Gebäude-, Fundamentstatik, Energiebedarfsnachweis) erstellen wir Ihnen ein verbindliches Angebot. Für alle nachfolgend angebotenen/beschriebenen Waren und Leistungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die diesem Angebot als Anlage beigefügt sind.

Sehr geehrte(r) Bauinteressent(in),

hier kommt das gewünschte Angebot für Ihr Wunschhaus als "Winterfestes Fertig-Blockhaus".
Bitte nehmen Sie sich Zeit, es in Ruhe durchzuschauen.

Gesundes Wohnen ist ein Stück Lebensqualität mit naturbelassenen Materialien und stilvollem Ambiente - Wohngenuß pur! Der lebendige, warme und ausgleichende Charakter des Holzes macht es zum idealen Baumaterial und bringt Ruhe und Geborgenheit in Ihr Zuhause. Aber es warten noch weitere Vorteile auf Sie:

- **Unsere Erfahrung und individuelle Architektur**
- **Massivholzbau** - tragende Wände wahlweise aus Voll- oder Leimholz
- **Nordisches Nadelholz** (wahlweise Kiefer oder Fichte, Lärche und Zeder auf Anfrage)
- **Markenprodukte** - qualitätsgeprüfte Markenprodukte mit entsprechender Zertifizierung
- **Wohnklima** - ökologische diffusionsoffene Bauweise durch „atmungsaktive“ Wandkonstruktion
- **KFW-Effizienzhaus** - energieeffizientes Bauen nach derzeitiger Energieeinsparverordnung
- **Kurze Bauzeit** - hohe Vorfertigung im Werk und rasche Montage durch fachliche Kompetenz
- **Bauleitung und Projektsteuerung** - bis zur vollständigen Gebäudefertigstellung
- **Kundenorientiertes Bauen** - mit Sicherheit Qualität zum besten Preis
- **100%-Gewährleistung** auf alle durch uns erbrachten Leistungen
- **Zahlungssicherheit durch eine Vorauszahlungsbürgschaft von unserem Partner**
- **Auf Wunsch alles aus einer Hand vom Keller bis zum Dach**
- **Günstig in die eigene 4 Wände** - klassische Baufinanzierung von unserem Partner



HAUSGRÖÙE: gemäß Bauzeichnung

HAUSHÖHE: gemäß Bauzeichnung

DACHFORM: gemäß Bauzeichnung

LIEFERADRESSE:

Name / Firma: _____

PLZ / Lieferort: _____

StraÙe: _____

KONTAKTDATEN:

E-Mail: _____

Telefon: _____

Kurze Lieferbeschreibung (LINDT-Leistungen)	EUR
1. Engineering: Bauantrag, Gebäudestatik, Werkplanung, Wärmeschutznachweis	inkl.
2. LINDT-Rohbausatz, ÖKO-Wandsystem aus profilierten Leimholzbohlen	
a) PREMIUM ISO-Wandsystem aus Vierkantbohlen „Diffusionsoffene Wand“ ÖKO-ISO-Blockwand aus wahlweise Fichte/Kiefer inkl. Perlitedämmung EG: 220 mm (Außenwand), Holzständerkonstruktion (Innenwand) OG: Holzständerwand in Tafelbauart DIN 1052 nach Statik und EnEV	inkl. 
b) KOMFORT ISO-Wandsystem aus Vierkantbohlen „Diffusionsoffene Wand“ ÖKO-ISO-Blockwand aus Leimholzbohlen inkl. Dämmung & Hinterlüft. Holzfassade EG: 290/310 mm (Außenwand), Holzständerkonstruktion (Innenwand) OG: 290/310 mm (Außenwand), Holzständerkonstruktion (Innenwand)	
c) KOMFORT PLUS ISO-Wandsystem aus Vierkantbohlen „Diffusionsoffene Wand“ ÖKO-ISO-Blockwand aus Doppel-Leimholzbohlen inkl. Perlite-Dämmung EG: 295/345 mm (Außenwand), Holzständerkonstruktion (Innenwand) OG: Holzständerwand in Tafelbauart DIN 1052 nach Statik und EnEV	
d) CLASSIC-Wandsystem aus Rundbohlen „Diffusionsoffene Wand“ ÖKO-Blockwand aus Rundbohlen inkl. Dichtungsband zwischen den Balken EG: 300 mm (Außenwand), Holzständerkonstruktion (Innenwand) OG: Holzständerwand in Tafelbauart DIN 1052 nach EnEV	
e) PREMIUM PLUS ISO-Wandsystem aus Vierkantbohlen „Diffusionsoffene Wand“ ÖKO-ISO-Blockwand aus wahlweise Fichte/Kiefer inkl. Korkdämmung EG: 220 mm (Außenwand), Holzständerkonstruktion (Innenwand) OG: Holzständerwand in Tafelbauart DIN 1052 nach EnEV	
3. Dacheindeckung (Unterspannbahn, Dachbretter, Braas-Dach „Harzer Pfanne“) Dachentwässerung (Traufbleche, Dachrinnen, Fahlrohre verzinkt) > <i>gegen Mehrpreis Tondachziegel "Braas" o. "Creaton"</i>	inkl. inkl.
4. Zwischensparendämmung nach EnEV (Dampfsperre, Dachdämmung: Steinwolle) > <i>gegen Mehrpreis Aufdachdämmung (Hartschaum- o. Holzfaserplatten)</i>	inkl.
5. Massive Holz-Zwischendeckenbalken nach Statik in Sichtqualität	inkl.
6. a) Holzständerkonstruktion für EG nach Plan	inkl.
b) Holzständerkonstruktion für OG/DG nach Plan	inkl.
7. Kunststofffenster weiß 3-fach ISO, Dreh-/ Kippfunktion inkl. ALU-Fensterbänke > <i>gegen Mehrpreis Folierung in Holzdekor o. in RAL-Farben (ein-/beidseitig)</i> > <i>gegen Mehrpreis Kunststoff-Alu-Verbundsystem in RAL-Farben</i> > <i>gegen Mehrpreis Vorbaurollladen (mechanischer oder Elektroantrieb)</i> > <i>gegen Mehrpreis Raffstoren (Vorbau- o. in d. Glasscheibe liegende Raffstoren)</i> > <i>gegen Mehrpreis Holzfenster 3-fach ISO, Dreh-/Kippfunktion</i> > <i>gegen Mehrpreis Holz-Alu-Verbundsystem in RAL-Farben</i>	inkl.
8. Kunststoff-Schwing-Dachfenster mit Doppelverglasung	
9. Kunststoffhaustür weiß mit 3-fach Automatikverriegelung, ISO-Verglasung > <i>gegen Mehrpreis in RAL-Farben (ein-/beidseitig)</i> > <i>gegen Mehrpreis Alu-Haustür, in RAL-Farben</i> > <i>gegen Mehrpreis Kunststoff-Alu-Haustür, in RAL-Farben</i> > <i>gegen Mehrpreis Holz-/ Holz-Alu-Haustür, in RAL-Farben</i>	inkl.
10. Nebeneingangstür weiß aus Kunststoff, 3-fach Automatikverriegelung > <i>gegen Mehrpreis in RAL-Farben (ein-/beidseitig)</i> > <i>gegen Mehrpreis Alu-Haustür, in RAL-Farben</i> > <i>gegen Mehrpreis Kunststoff-Alu-Haustür, in RAL-Farben</i>	inkl.

Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns den Auftrag.

Ort/Datum

Name

Unterschrift

	> gegen Mehrpreis Holz-/ Holz-Alu-Haustür, in RAL-Farben	
11.	Fenster- und Türverkleidungen aus wetterfestem Leimholz	inkl.
12.	Lieferung frei Baustelle	inkl.
Summe (kumuliert)		156.455,-
Montageleistungen (Direktabrechnung mit LINDT-Montagepartnern)		
13.	Montage der "inkl."-Positionen (Winterfeste Ausführung)	inkl.
14.	Elektroinstallation gemäß Bau-/ Leistungsbeschreibung	ab 70,-/m ²
15.	Sanitärinstallation gemäß Bau-/ Leistungsbeschreibung	ab 50,-/m ²
16.	Heizungsinstallation gemäß Bau-/ Leistungsbeschreibung	ab 120,-/m ²
17.	Thermo-Bodenplatte nach Statik	ab 110,-/m ²
18.	Konventionelle Bodenplatte nach Statik	ab 130,-/m ²
19.	Erschließungs- und Erdbauarbeiten	ab 60,-/m ²
20.	Kellerbau (Mauerwerk, Fertigbetonwände, Fertigbetondecke)	ab 280,-/m ²
Summe (kumuliert)		32.045,-
Sonstige Kosten		
21.	Bodenuntersuchung, Vermessung	Baunebenkosten
22.	Baustelleneinrichtung (Baustrom, Baukran, Baugerüst, Bau-WC, Müllcontainer etc.)	Baunebenkosten
23.	Bauleitung und Projektsteuerung	inkl.
Summe (kumuliert)		188.500,-
Netto		188.500,00
19% MwSt.		35.815,00
Gesamt (Blockhaus/Massivholzbau)		224.315,00

EIGENLEISTUNG:

Wenn Sie am Bau selbst Hand anlegen, können Sie eine Menge sparen. Dabei kommt es natürlich auf Ihre handwerklichen Fähigkeiten an und auf die Ihrer Familie und Freunde.

Folgende Innenausbauarbeiten sind vor dem Bezug noch zu erbringen:

1. Bodendämmarbeiten, Bodenbeläge verlegen
2. Decken und Innenwände verkleiden
3. Zimmertüre montieren
4. Wandfliesen setzen
5. Sanitärgegenstände installieren
6. Treppe montieren
7. Malerarbeiten
8. Sämtl. Tischlerarbeiten

Auf Wunsch bieten wir für die Ausführung der oben angegebenen Bauarbeiten passende Baustoffe und unsere erfahrenen Partnerhandwerker an.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, noch offene Fragen zu unseren Häusern haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Freundliche Grüße aus Rosenberg

Ihr LINDT-Hausbau Team

Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns den Auftrag.

Ort/Datum

Name

Unterschrift